

## Planning project waterschappen in Suriname

---

Om tot een effectieve waterschapsorganisatie te komen, zijn drie velden van activiteiten te onderscheiden:

1. wet- en regelgeving
2. rehabilitatiewerken
3. capacity building

Ad 1. Dankzij de inspanningen van de Vice-President, de betrokken Ministers en mr. Essed ligt het proces van wet- en regelgeving goed op schema. Als het mogelijk is de ontwerpen begin februari het formele wetgevingstraject in te laten gaan, dan is de hoop gerechtvaardigd dat nog voor de zomer de ontwerpen het Staatsblad bereiken.

Ad 2. Het Agrarisch Sectorplan is in ontwerp gereed, naar ik heb vernomen. Het ligt nu voor consultatie bij de Surinaamse counterparts. Ook hier is de hoop dat de politieke besluitvorming voor de zomer afgerond kan zijn. Daarmee is dan de weg vrij om de zogenaamde en-en-projecten aan te pakken. In ieder geval behoort het voornemen om waterschappen op te richten/te reactiveren daartoe. Als alles goed gaat kan dat betekenen dat in het derde kwartaal van 2004 ook daadwerkelijk een begin kan worden gemaakt met de rehabilitatiewerken, in ieder geval in de Sawmillkreekpolder. De waterschapsvorming wordt dan voor de samenleving zichtbaar gemaakt.

Ad 3. In ieder geval de Sawmillkreekpolder kan in het derde kwartaal van start. Een (voorlopig) bestuur is er al, naar ik heb begrepen. Het Staatsbesluit zal moeten aangeven wanneer dat bestuur de jure en de facto van start de volle verantwoordelijkheid overneemt. Dat brengt mee dat op dat moment het waterschapsbestuur ook op de diensten van de Districts-Administrateur moet kunnen rekenen. Is het niet de moeite van het overwegen waard in ieder geval de DA van Nickerie, maar wellicht ook die van Para en/of andere Districten in aanmerking te laten komen voor een aanvullende training op het terrein van de waterschapsadministratie bij de waterschap in Nederland? Dat zou dan ook kort na de zomer gestalte kunnen krijgen.

### MCP-beheer

Een bijzonder punt van aandacht is nog het MCP-beheer en het voornemen dit om te zetten in een overliggend waterschap. Een volledig functionerend overliggend waterschap zal MCP-beheer eerst kunnen zijn wanneer het gehele gebied, dat door MCP wordt 'bestreken', waterschappelijk is ingedeeld met bijbehorende reglementering. Daarop wachten zou de pilot met de Sawmillkreek geen recht doen.

Nu de Minister van LVV het bestuur van MCP-beheer weer op sterkte heeft gebracht, zijn ook 'groeimodellen' denkbaar.

Enkele overwegingen:

De Minister van RO wijst het MCP-bestuur aan als voorlopig bestuur van het te vormen overliggende waterschap MCP.

Dit besluit gaat gepaard met een Staatsbesluit waarin een reglement wordt gegeven.

Het voorlopig bestuur bestaat uit thans benoemd bestuur MCP, aannemende dat daarin ook de particuliere grondeigenaren van de nieuwe polders zitting hebben. Zo niet, dan zouden zij daarin opgenomen moeten worden.

Het bestuur kan waterschapsbelastingen heffen bij:

- de particuliere grondeigenaar (naar rato oppervlakte dat door MCP-activiteiten bediend wordt) van wie het grondbezit wordt aangemerkt als particuliere polder
- de Sawmillkreekpolder, eveneens naar oppervlakte naar rato
- dan nog de mogelijkheid: of de overige polders, hoewel nog geen full dressed waterschap, ook naar oppervlakte, of de Regering betaalt, totdat de betreffende polder in definitief waterschapsverband is gebracht. In het laatste geval is de Regeringsbijdrage een soort startsubsidie, die geheel ophoudt te bestaan op het moment dat het gehele MCP-gebied waterschappelijk is ingedeeld.

MCP-beheer beschikt (nog) niet over een eigen technische dienst. Wellicht kan worden gedacht aan een contractuele relatie tussen MCP-bestuur en een aannemer aan wie technisch onderhoud wordt uitbesteed. Het materieel uit India kan in het contract worden ingebracht. Een nog andere gedachte: een van de grote particuliere grondeigenaren, die ook aannemer is, betaalt zijn bijdrage in natura, d.w.z. hij draagt zorg voor het onderhoud van de MCP-werken.

Indien en voor zover de Sawmillkreekpolder afhankelijk is van activiteiten van MCP-beheer, dient MCP effectief te zijn op het moment dat ook de Sawmillkreekpolder van start gaat.

### STAPPENPLAN JANUARI 04 – 01 MAART 2005

	Activiteit	Tijdspad	Verantwoordelijk	Status
1	Aanbieding concept wetswijzigingen en waterschapsbesluit Sawmillkreek	1/12/03-05/01/04	Hugo Essed	In jan 04 aangeboden
2	Commentaren	15/01/04-01/01/04	Min RO, Min LVV, Werkgroep, DC Nick	Wordt afgewacht
3	Bespreking ontwerpen	01-01-04-15-02-04	VP, Min.RO, Min en Dir LVV, Hugo Essed en Bas Ahmadali	Reeds bevestigd door de VP. Afspraak voor een datum wordt afgewacht.
4	Net concept wetswijzigingen met Nota van Toelichting	15/02/04-01/03/04	Hugo Essed	Commentaren en resultaat bespreking met VP e.a. worden afgewacht
5	Goedkeuring Waterschapsbesluit S-Kreek en wijziging Waterschapswet en WRO	01/03-04-01/04/04 01/04/04-01/05/04	R.v.M Staatsraad	
6	Indiening Wetsontwerpen bij DNA Goedkeuring DNA Afkondiging	15/05/04 01/07/04 15/07/04	DNA DNA President	
7	Activeren bestuur S'Kreek	01/07/04	Min Ro	
8	Goedkeuring Agrarisch	15/07/04	Regering d.t.k.v.	

	Sectorplan		Min LVV en VP	
9	Start rehabilitatie met S-Kreek	01/08/04	Min LVV	
10	DA Para	01/02/04	Min Ro	Reeds aangesteld
11	DA Nickerie	15/08/04	Min Ro	Aanstelling verwachtbaar
12	DA's Para en Nickerie volgen stage in Nederland	Augustus/september 04	Unie van Waterschappen	Medewerking toegezegd
13	Goedkeuren Waterschapsbesluit Overliggend Waterschap MCP	01/06/04-01/08/04		
14	Technisch Projectdoc inrichting Reeberg als waterschap: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ voorbereiden</li> <li>➤ Goedkeuren Plandoc</li> </ul>	01/02/04-01/05/04 01/05/04-01/07/04	LVV Regering	
15	Huidig MCP-bestuur aanwijzen als voorlopig bestuur Overliggend waterschap	15/08/04	Min Ro	
16	Contracteren aannemer voor onderhoud MCP-werken	01/11/04	MCP-bestuur	Voor de oplevering van de S'Kreek
17	Oplevering S'Kreek	01/02/05	LVV	
18	Start uitvoering Projectplan Reeberg	01/03/05	LVV	
19	Eerste/gedeeltelijke oplevering			

Rein van der Kluit  
Den Haag, januari 2004